




| Nr. | Datum<br>TT/MM | Bohrlochbezeichnung | Tunnel-<br>Meter<br>[m] | Anzeige<br>Meterzähler<br>[m] | Soll-<br>länge<br>[m] | Bemerkung  |
|-----|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1.  | 15.08.         | BQN 1 SUL           | 87                      | 2,56                          | 3,00                  | Wasser ab ca. 2,5 m<br>trüb  |
| 2.  | 15.08.         | BQN 1 HL            | 87                      | 5,28                          | 5,00                  |  |
| 3.  | 15.08.         | BQN 1 FL            | 87                      | 5,20                          | 5,00                  |  |
| 4.  | 18.08.         | BQN 1 HR            | 87                      | 3,02                          | 3,00                  |  |
| 5.  | 17.08.         | BQN E1 HR           | 124                     | 2,18                          | 2,00                  |  |
| 6.  | 15.08.         | BQN 2 VL            | 137                     | 3,13                          | 3,00                  | Wasser ab ca. 2,3 m<br>trüb  |
| 7.  | 15.08.         | BQN 2 HL            | 137                     | 3,10                          | 3,00                  |  |
| 8.  | 16.08.         | BQN 2 SOL           | 137                     | 4,91                          | 5,00                  |  |
| 9.  | 17.08.         | BQN 2 SOR           | 137                     | 5,11                          | 5,00                  |  |
| 10. | 17.08.         | BQN 2 HR            | 137                     | 4,88                          | 5,00                  |  |
| 11. | 17.08.         | BQN 2 SUR           | 137                     | 2,64                          | 3,00                  | Zählerangabe<br>+0,48 m Offset, vor<br>trüben Wasserstand<br>abgebrochen |
| 12. | 16.08.         | BQN 2 FL            | ?                       | 3,64                          | ?                     | Zusätzliches Bohrloch  |
| 13. | 17.08.         | BQN E2 FR           | 155                     | 2,02                          | 2,00                  |  |
| 14. | 16.08.         | BQN 3 SUL           | 194                     | 2,32                          | 3,00                  | vor trüben<br>Wasserstand<br>abgebrochen                                 |
| 15. | 16.08.         | BQN 3 HL            | 194                     | 5,03                          | 5,00                  |  |



| Nr. | Datum<br>TT/MM | Bohrlochbezeichnung | Tunnel-<br>Meter<br>[m] | Anzeige<br>Meterzähler<br>[m] | Soll-<br>länge<br>[m] | Bemerkung                                |
|-----|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 16. | 17.08.         | BQN 3 FR            | 194                     | 5,18                          | 5,00                  |  |
| 17. |                | BQN 3 HR            | 194                     |                               | 3,00                  | nicht befahren                           |
| 18. | 16.08.         | BQN 4 HL            | 250                     | 3,17                          | 3,00                  |  |
| 19. | 16.08.         | BQN 4 SOL           | 250                     |                               | 5,00                  | Kein Meterzähler<br>eingebündet          |
| 20. | 18.08.         | BQN 4 SOR           | 250                     | 4,91                          | 5,00                  |  |
| 21. | 18.08.         | BQN 4 HR            | 250                     | 5,41                          | 5,00                  | Ca. 30 cm vor Ende<br>abgebrochen        |
| 22. | 18.08.         | BQN 4 SUR           | 250                     | 4,27                          | 5,00                  | vor trüben<br>Wasserstand<br>abgebrochen |
| 23. | 17.08.         | BQN 4 VR            | 250                     | 3,03                          | 3,00                  | Wasser ab ca.2,95 m<br>trüb              |
| 24. | 18.08.         | BQN E3 SOR          | 277                     | 1,83                          | 2,00                  |  |